

POTEK GRADNJE NADZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ JELA JANEŽIČA
(SEPTEMBER – NOVEMBER 2022)

V začetku gradnje konec meseca avgusta, so gradbena dela potekla v pritličnem delu šole. Ojačitev temeljev in stebrov so bili nujen poseg v zgradbo za izgradnjo nadzidka.



Slika 1 Odstranitev oken in priprava prostorov za ojačitev temeljev in stebrov (02.09.2022)



Slika 2 Izkop temeljev za ojačitev zgradbe (06.09.2022)



Slika 3 Izkop temeljev za ojačitev zgradbe (24.09.2022)



Slika 4 Ojačitev stebrov v pritličnem delu zgradbe (24.09.2022)

Sočasno je potekala priprava učilnic prvega nadstropja za ojačitev podpornih stebrov.



Slika 5 Priprava učilnice na gradbena dela v prvem nadstropju (07.09.2022)



Slika 6 Ojačitev stebrov v prvem nadstropju šole (30.09.2022)



Slika 7 Ojačitev podpornih stebrov (12.10.2022)

Dela so se nadaljevala s pripravo strehe in postavitvijo prvih delov nadzidka.



Slika 8 Demontaža obstoječe strehe (17.10.22)



Slika 9 Priprava strehe na betoniranje. Potrebno je bilo zvrtni 3000 lukenj. (19.10.2022)



Slika 10 Priprava strehe na betoniranje. (19.10.2022)



Slika 11 Postavitev prve plošče (02.11.2022)



Slika 12 Postavitev nadzidka (02.11.2022)



Slika 13 Postavitev nadzidka - pogled z vzhodne strani (21..11.2022)



Slika 14 Postavitev nadzidek – pogled z zahodne strani (08.11.2022)